Società:	Unità Locale:	Reparti:
Soprintendenza Beni Storici Artistici	Gradara (PU)	Rocca di GRADARA
Etnoantropologici		

TITOLO: 1 Gestione della Prevenzione

OGGETTO: Controllo Sanitario

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
i lavoratori esposti rischi per la salute, sono sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici a cura di Medico Competente per l'idoneità specifica alla mansione;	salute, igiene	2 x 2 = 4	- Datore di Lavoro

TITOLO: 2 Luoghi di lavoro

OGGETTO: Locali di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
tutti i locali di lavoro presentano sufficienti spazi, altezza, cubatura, illuminazione ed aerazione secondo i lavoratori occupati e le lavorazioni svolte;	igiene, disorganizzazione	2 x 2 = 4	- addetti del reparto
i pavimenti dei locali si presentano idonei alle lavorazioni, senza gradini o asperità pericolose; mantenere sgomberi da materiali ingombranti e pulito da prodotti scivolosi, che possano causare cadute ai lavoratori;	incidenti	2 x 2 = 4	- tutti i presenti
tutti i locali di lavoro presentano adeguate caratteristiche strutturali in base alle attività svolte (portata solai, caratteristiche geometriche, aperture, materiali, ecc.) come da relativa agibilità;	incidenti	2 x 3 = 6	- tutti i presenti
mantenere in buone condizioni di ordine, pulizia ed igiene con adeguate pulizie periodiche;	igiene	2 x 2 = 4	- tutti i lavoratori
Per eventuali portatori di handicap, occorre verificare che i locali ed attrezzature di lavoro siano adeguate alle esigenze soggettive;	infortuni	1 x 2 = 2	- portatori di handicap
i locali di lavoro risultano avere adeguata aerazione ed illuminazione naturale/ artificiale adeguate alle lavorazioni svolte; nei percorsi di visita le temperature sono controllote con alcuni radiatori nei punti di presidio;	disconfort	2 x 1 = 2	

OGGETTO: Servizi igienici e assistenziali

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
a disposizione nei pressi delle postazioni di lavoro un adeguato numero di servizi igienici, dotati di locale antibagno, con lavello ed acqua fredda/calda;	igiene, ordine	1 x 1 = 1	- tutti i lavoratori
mantenere le massime condizioni di ordine ed igiene con pulizie programmate di tutti i servizi igienici; sensibilizzare i lavoratori alla collaborazione;	igiene, ordine	1 x 2 = 2	- tutti i lavoratori

mantenere nei servizi igienici una dotazione di prodotti detergenti (preferibilmente liquido con dosatore) ed asciugamani (preferibile carta monouso);	igiene, ordine	1 x 1 = 1	- tutti i lavoratori
a disposizione apposito locale adibito a spogliatoio, di capienza adeguata, nei pressi dei luoghi di lavoro (alla centrale);	igiene	1 x 1 = 1	- addetti rep. produttivi
il locale spogliatoio, risulta di ampio spazio, aerazione, illuminazione e dotazione degli arredi per gli effetti personali (armadietti con serratura);	igiene	1 x 1 = 1	- add. rep. produttivi
mantenere le condizioni di igiene con pulizie periodiche programmate del locale spogliatoio; prevedere pulizia dei cornicioni finetre dal guano dei volatili, con sanificazione;	igiene	1 x 1 = 1	- add. rep. produttivi

OGGETTO: Igiene del Lavoro

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
gli impianti di condizionamento/ ventilazione aria (locali presidiati) devono essere regolati correttamente con sufficienti ricambi d'aria, adeguate temperatura, umidità, senza correnti fastidiose;	microclima	2 x 1 = 2	- addetti del reparto
i sistemi filtranti degli impianti di climatizzazione, ventilazione o depurazione aria devono essere manutentati o sostituiti secondo il periodismo previsto dal costruttore;	igiene	2 x 1 = 2	- addetti del reparto
in tutti locali di lavoro vige il divieto di fumare; non previsto il locale per fumatori; i fumatori devono avere autorizzazione del caporeparto per pausa fumo, all'esterno dei locali di lavoro.	inidoneità sanitaria	2 x 2 = 4	- tutti i presenti
tutti i locali e le postazioni di lavoro risultano avere un'adeguata illuminazione naturale/artificiale in base alle lavorazioni svolte;	microclima	2 x 1 = 2	- tutti i lavoratori
nella stagione invernale le temperature delle sale museali sono periodicamente rigide, (classificabili poco fredde = Ta > -5°C); considerati i metodi e turni di lavoro con presidi fissi a rotazione (Tot. 5,5 h/g con turno nelle sale di 1-1,5 h per 1-max 2 volte + riposo in stanze riscaldate), con abbigliamento a isolamento medio, si definisce il rischio per la salute basso, l'esposizione non pericolosa e tollerabile, con tempi di recupero adeguati.	microclima	2 x 2 = 4	
i custodi in servizio dovranno indossare un adeguato abbigliamento stagionale, comprendente almeno un capo certificato ad isolamento termico (giaccone invernale DPI, oltre a: intimo, maglietta, camicia, pantaloni, calze, scarpe);	microclima	2 x 2 = 4	

OGGETTO: Vie di Circolazione

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
le vie di circolazione interne (cortile, ponte levatoio, etc.) presentano diverse asperità e lievi sconnessioni che possono causare inciampi e cadute; segnalare adeguatamente il pericolo nei percorsi di accesso;		2 x 2 = 4	- addetti del reparto
Regolare le vie di circolazione mezzi delle aree esterne, segnalando con la cartelli stradali necessari la circolazione (velocità, sensi di marcia, divieti, aree di parcheggio, etc.);	incidenti	2 x 2 = 4	- addetti alla guida
programmare controlli periodici (almeno biennali) della stabilità e sicurezza delle piante altofusto adiacenti i percorsi di circolazione interna;	incidenti	1 x 3 = 3	

OGGETTO: Lavori in Quota

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
Non risultano nè sono state segnalate attività da svolgere in posizioni di lavoro in quota; non risultano attrezzature per salire alla quota di 2 m di altezza da terra.	cadute dall'alto	1 x 3 = 3	- tutti i lavoratori

TITOLO: 3 Attrezzature e Lavorazioni

OGGETTO: Organizzazione del lavoro

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
i capiturno provvedono all'organizzazione dei turni, delle squadre di emergenza ed al controllo delle procedure di lavoro;	impreparazione	2 x 2 = 4	- lavoratori addetti
è fatto assoluto divieto di manomettere le attrezzature, impianti, dispositivi di lavoro o cartelli o barriere di pertinenza degli impianti o cantieri;	infortuni, sanzioni	2 x 3 = 6	- lavoratori addetti, preposti

OGGETTO: Scaffalature

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
la portata massima di ogni ripiano (prevista dal costruttore) dev'essere indicata con cartelli o scritte permanenti;	incidenti	1 x 2 = 2	- add. rep. produttivi
gli scaffali devono essere ancorati rigidamente a parete e caricati nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal costruttore;	cedimenti	1 x 3 = 3	- add. rep. produttivi
Installate alcune scaffalature fino a 2 m circa negli uffici / centrale di controllo;	incidenti	1 x 2 = 2	- add. rep. produttivi

OGGETTO: Macchine / Attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
tutte le attrezzature presenti nei luoghi di lavoro devono essere conformi alle norme vigenti, anche su usate occasionalmente;	sanzioni	1 x 3 = 3	- datore di lavoro
non è ammesso l'utilizzo di attrezzature personali sul luogo di lavoro; salvo verifica della conformità ed autorizzazione formale del responsabile della Rocca;	infortuni	2 x 2 = 4	- tutti i lavoratori
alla ricezione di nuove macchine verificare che sia adeguata al lavoro previsto, correttamente installate e priva di rischi evidenti, come previsto nella dichiarazione di conformità;	infortuni	2 x 2 = 4	- datore di lavoro
le stufette ed accessori elettrici devono essere dotate di marchi di sicurezza (CE, IMQ, ecc.) e conservare le certificazioni, manuali o schede tecniche a corredo;	folgorazioni	2 x 3 = 6	

OGGETTO: Impianti e rischi Elettrici

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
-----------------------	---------	-----------------	------------------

gli impianti elettrici dell'attività risultano essere progettati da tecnico abilitato in conformità alle norme tecniche vigenti; archiviare copia del progetto;	sanzioni	1 x 1 = 1	- datore di lavoro
gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità al relativo progetto da un elettricista con idoneità tecnico professionale documentate e conformi alle norme tecniche di riferimento (CEI);	folgorazione	1 x 3 = 3	- tutti i lavoratori
I'impianto elettrico in tutte le sue parti costitutive, deve essere realizzato e mantenuto in maniera tale da prevenire i rischi derivanti da contatti indiretti, effetti termici, sovracorrenti, correnti di guasto o abbassamenti di tensione (CEI);	folgorazione	1 x 3 = 3	- tutti i lavoratori

OGGETTO: Mezzi di Sollevamento e Trasporto

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
Non sono presenti ne utilizzati mezzi di sollevamento-trasporto;	infortuni	1 x 1 = 1	

OGGETTO: Gruppo Elettrogeno

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
conservare il carburante in idonee taniche in ferro e stoccarle all'esterno del locale in apposito luogo in sicurezza;	incendio	1 x 2 = 2	
il gruppo utilizzato per servizi di sicurezza devono essere conformi alle norme CEI 64/8/2;	emergenza	1 x 2 = 2	
il locale dove è intallato il generatore risulta idoneo, con resistenza al fuoco almeno REI 120, porte di adeguate dimensioni, incombustibili con autochiusura, apribili verso l'esterno;	emergenza	1 x 2 = 2	
programmare e documentare su apposite schede di verifica le prove di funzionalità del gruppo;	emergenza	1 x 2 = 2	
verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di sfiato dei gas di scarico;	chimico	1 x 2 = 2	
all'interno del locale devono essere sempre disponibili mezzi estinguenti di classe e capacità adeguate in relazione della potenza installata del generatore, con i relativi cartelli;	incendi	2 x 2 = 4	
l'ambiente in cui è installato il gruppo elettrogeno è dotato di segnaletica di sicurezza indicanti: divieto di accesso, di fumare o usare fiamme libere, non usare acqua per l'estinzione incendi, pericolo folgorazione;	emergenza	1 x 2 = 2	

TITOLO: 4 Dispositivi di Protezione

OGGETTO: DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVIDUALE

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
sensibilizzare il personale ad indossare sempre abiti e calzature adeguate alle esigenze del lavoro (non utilizzare ciabatte, scarpe a tacco alto, etc.);	impreparazione	1 x 2 = 2	- lavoratori addetti

valutare continuamente le necessità di protezione da specifici rischi residui e mettere a disposizione degli addetti i DPI necessari (guanti, tappi auricolari, maschere, scarpe);	infortuni, tecnopatie	1 x 2 = 2	- lavoratori addetti
Non prevista dotazione di DPI in quanto non risultano nè sono stati segnalate lavorazioni ordinarie con esposizione a rischi residui; salvo l'uso nella stagione invernale di un capo antifreddo;	infortuni	1 x 1 = 1	

TITOLO: 5 Segnaletica

OGGETTO: Segnali di Sicurezza

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
la segnaletica di sicurezza dev'essere usata in modo specifico in funzione dei rischi presenti, di adeguate dimensioni, posizione, materiali e di immediato riconoscimento;	infortuni	1 x 2 = 2	- tutti i lavoratori
la cartellonistica deve rispondere per forme, dimensioni, simbologie e colori utilizzati al D.Lgs. 81/08, all. XXIV a XXX;	inofortuni	1 x 2 = 2	- tutti i lavoratori
segnalati nei luoghi di lavoro le indicazioni dei rischi specifici e relative prescrizioni per la sicurezza sul lavoro (esodo, avvisi, etc.);	disattenzione	2 x 1 = 2	- tutti i lavoratori
i cantieri temporanei comprenderanno le protezioni e la segnaletica provvisoria specifica in funzione dei rischi presenti come previsto dalle norme di sicurezza;	disattenzione	2 x 1 = 2	
segnalato nei locali di lavoro il divieto di fumare, utilizzando l'apposito simbolo ed indicando le norme, l'addetto al controllo e sanzioni previste;	sanzioni	2 x 2 = 4	- tutti i lavoratori

OGGETTO: Segnali di Emergenza

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
predisposto un sistema di segnalazione delle situazioni d'emergenza udibile in tutti i luoghi di lavoro (messaggi registrati audiodiffusi);	infortuni	1 x 4 = 4	- tutti i presenti
tutti imezzi antincendio (estintori, idranti, naspi) sono evidenziati con appositi ed adeguati cartelli;	incendio, ustioni	1 x 3 = 3	- tutti i lavoratori
le vie di esodo e le uscite di emergenza sono chiaramente segnalate in modo da risultare in ogni condizione adeguatamente illuminate;	infortuni	1 x 3 = 3	- tutti i presenti
predisposte le planimetrie con le norme generali per l'emergenza e l'indicazione dei mezzi antincendio, vie di fuga, uscite di sicurezza; esporre agli ingressi principali;	intrappolamento	1 x 3 = 3	- tutti i presenti
provvedere presso la postazione telefonica principale, le indicazioni per l'eventuale chiamata dei soccorsi di emergenza;	emergenza	1 x 2 = 2	- tutti i lavoratori
segnalare i relativi limiti e le prescrizioni per l'esercizio dei locali in caso di emergenza (es. limitazioni, divieti, affollamento piano primo);	incendi, esodo	1 x 3 = 3	- tutti i presenti

TITOLO: 6 Movimentazione m.c.

OGGETTO: Movimentazione manuale carichi

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
non sono previste operazioni abituali con movimentazioni manuali gravose; non sono necessari mezzi di sollevamento;	lesioni dorso-lombari	1 x 1 = 1	- tutti i lavoratori
mantenere sotto controllo le lavorazioni con fattori di rischio per sollevamento/ trasporto manuale di carichi significativi;	malattie professionali	2 x 2 = 4	- tutti i lavoratori
per la movimentazione straordinaria di carichi gravosi (> 15 Kg/donna o > 25 Kg/uomo), devono essere adottati mezzi o le misure appropriate (es. in due addetti, o con ausilio di adeguati carrelli manuali);	lesioni dorso lombari	1 x 3 = 3	- tutti i lavoratori
i lavoratori devono essere informati sulla movimentazione manuale dei carichi, sulle corrette procedure da adottare, i potenziali rischi per la salute, i mezzi da adottare, etc.	malattie professionali	2 x 2 = 4	- tutti i lavoratori

OGGETTO: Movimenti ripetitivi

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
Non risulta nè è stata segnalata la presenza di operazioni con movimenti ciclici significativi (> 2 v/min. e 2 h/g), con sforzo o posture estreme (braccio sopra le spalle > 2h/g);		1 x 2 = 2	- add. rep. produttivi
informare tutti i lavoratori sugli elementi di rischio per movimenti ripetitivi significativi (es. disergonomie degli addetti a VDT, add. operazioni montaggio, ecc.);	malattie professionali	1 x 2 = 2	- tutti i lavoratori

OGGETTO: Rischi ergonomici

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
le posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati, dovranno consentire una corretta postura dell'addetto, con idoneo arredamento ed accessori, in conformità alle norme di buona tecnica;	malattie professionali	1 x 2 = 2	- add. rep. produttivi

TITOLO: 7 Videoterminali

OGGETTO: Addetti a Videoterminali

MISURE DI PREVENZIONE	RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MANSIONI ESPOSTE
attualmente solo alcuni dipendenti sono addetti a VDT con impegno comunque inferiore a 20 h medie settimanali (capiservizio)	igiene del lavoro	2 x 1 = 2	